



**АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2013 № 123

Об утверждении отчета о выполнении городской целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2012 годы» по итогам 2012 года

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации городских целевых программ в городском округе Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.09.2011 №1289, Администрация городского округа Отрадный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении мероприятий городской целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2012 годы» по итогам 2012 года.

2. Направить отчет о выполнении мероприятий городской целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2012 годы» по итогам 2012 года в Думу городского округа Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа
Отрадный Самарской области

А.А.Мязин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
городского округа Отрадный
от 05.04.12 № 123

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» за 2012 год

Городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2012 годы была разработана в 2010 году и утверждена постановлением Администрации городского округа Отрадный от 12.05.2010 № 614.

В связи с необходимостью проведения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры постановлением Администрации городского округа Отрадный от 09.10.2012 №1463 действие городской целевой программы было продлено до 2013 года включительно.

Основной целью программы является:

- доведение качества питьевой воды, подаваемой населению города до СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- надежность и бесперебойность работы технологического оборудования;
- экономия забора воды из реки Б.Кинель за счет введения системы оборотного водоснабжения;
- введение системы оборотного водоснабжения исключит случаи негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение потребности в водоснабжении жителей юго- западной части города и вновь строящихся жилых домов;
- обеспечение услугами водоотведения жителей микрорайона «Северный» и вновь строящихся жилых домов;

- уменьшение затрат на аварийно- восстановительные работы.

В соответствии с утвержденными изменениями на реализацию мероприятий программы в 2012 году было выделено 17052,47 тыс. рублей, в том числе:

из местного бюджета - 6111,47 тыс. рублей (5000,0 тыс. рублей - средства ОАО «Самаранефтегаз»),

из областного бюджета - 10941,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы с 2010 года ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации по строительству водозаборных сооружений (13 скважин) в городском округе Отрадный.

Строительство первой очереди водозаборных сооружений мощностью 9,35 тыс. куб. метров в сутки в городе Отрадном было начато в 1992 году.

Финансирование объекта, начиная с 1992 года, осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов, но в связи с большой сметной стоимостью строительства (около 250 млн.руб.) и недостаточным финансированием объект превратился в «долгострой».

В 2001 году с целью сохранения начатых строительством сооружений данного объекта, было принято решение о закольцовке насосной станции третьего подъема строящихся водозаборных сооружений в действующую городскую сеть.

В 2008 году завершился первый этап строительства: закольцовка сооружений насосной станции III - го подъема водозаборных сооружений в действующую сеть.

В связи с тем, что объект превратился в «долгострой», проектно-сметная документация, разработанная в 1991 году устарела и не соответствует действующим нормативам, продолжение строительства объекта невозможно без ее корректировки.

Для решения данной проблемы в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области было направлено письмо №75 от 18.01.2007г. о включении данного объекта в областную

программу с целью финансирования работ по корректировке проектно-сметной документации.

С 2007 по 2010 год министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Чистая вода» по данному объекту проводились работы по корректировке проектно-сметной документации, но не были закончены.

В июне 2010 года незавершенное производство по проектным работам министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области передано в муниципалитет.

В 2010 году в рамках реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015гг. и в рамках реализации мероприятий городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области» город приступил к продолжению работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в городском округе Отрадный.

В декабре 2010 года, после проведения конкурса с победителем торгов ОАО «Волгаэнергостройпроект» заключен муниципальный контракт на сумму 32,33 млн.рублей.

Согласно муниципальному контракту срок завершения проектных работ планировался в августе 2012 года.

Но, по причинам независящим от Исполнителя работ и Заказчика, сроки выполнения работ перенесены, заключено дополнительное соглашение со сроками завершения работ – 20.12.2012.

Перенесение сроков связано со следующими обстоятельствами.

В связи с тем, что участок, на котором располагается площадка водозабора, находится в пойменной зоне реки Б.Кинель и занят лесными насаждениями, в зимний период (31.12.2010 – 30.03.2011) проведение изыскательских работ не предоставлялось возможным из-за значительного

снежного покрова. В дальнейшем выполнению изыскательских работ в весенний период мешало затопление данных участков паводковыми водами.

Кроме того для выполнения данных работ необходимо было произвести обустройство просеки для организации подъездов самоходных буровых зондировочных установок.

В связи данными обстоятельствами Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный обратилось в Министерство лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области за разрешением на проведение этих работ, что повлекло за собой необходимость оформления договора в постоянное бессрочное пользование (договор №16 от 10.11.2011) на лесные участки, находящиеся в государственной собственности, разработку проекта освоения лесов, прохождение экспертизы проекта.

ОАО «Волгаэнергопромстройпроект» фактически приступило к выполнению работ по изысканиям на этом участке только после 10.11.2011 года.

Также причиной задержки выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации явилось долговременное оформление акта выбора земельных участков, находящихся на территории Администрации Кинель-Черкасского района. Акт выбора был утвержден 25.04.2012.

В настоящее время работы по корректировке завершены и переданы в ГАУСО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для проведения экспертизы.

После получения положительного заключения планируется направление заявки в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о согласовании стоимости и сроков начала строительства объекта.

В 2012 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства в сумме 11517,0 тыс.рублей, фактически использовано - 10382,9 тыс.рублей.

Кроме этого в рамках данной программы обеспечивается охрана здания насосной станции третьего подъема, которое в дальнейшем при реализации нового проекта будет эксплуатироваться. На охрану объекта затрачены средства в сумме 0,397 млн.руб.

В рамках договора благотворительного пожертвования, заключенного с ОАО «Самаранефтегаз», городскому округу Отрадный безвозмездно переданы денежные средства в размере 5000,0 тыс. рублей на ремонт водовода, расположенного в промышленной зоне г.о. Отрадный. В результате капитального ремонта произведена замена аварийного участка водовода от НФС до УКПН-1 (680м).

Средства использованы в полном объеме.

В целях исполнения предписания Отрадненского РЭС по восстановлению нарушенных габаритов охранной зоны ВЛ - 6кВ по ул.Чернышевского, были выполнены работы по выносу высоковольтной линии на сумму 80,5 тыс. рублей.

Руководитель УКС



Л.Н.Цыплакова

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Отрадный
от 05.02.2013 № 623

№ п/п	Программа	Наименование объектов	Выделено средств (тыс. руб.)			Израсходовано (тыс. руб.)
			всего	Местный бюджет	Областной бюджет	
1	Целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.о. Отрадный Самарской области» на 2010-2013 годы	<p>Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в г.о. Отрадный</p> <p>Водозаборные сооружения г.Отрадного, 1-ая очередь строительства.1 этап. Насосная станция 3-го подъема (охрана объекта)</p> <p>Ремонт водовода в промзоне г.о. Отрадный</p> <p>Восстановление габаритов охранной зоны ВЛ -6кВт в районе гаражей по ул.Чернышевского</p>	11517,0	576,0	10941,0	10382,9
			454,970	454,970	-	397,0
			5000,0	5000,0	-	5000,0
			80,5	80,5	-	80,5
	ИТОГО		17052,47	6111,470	10941,0	15860,4