**АДМИНИСТРАЦИЯ**
**городского округа Отрадный**
**Самарской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2015 № 217

Об утверждении отчета по выполнению муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» по итогам 2014 года

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в городском округе Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.09.2011 №1289, Администрация городского округа Отрадный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» по итогам 2014 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» по итогам 2014 года в Думу городского округа Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа
Отрадный Самарской области *А.А.Мязин*

Утвержден
постановлением Главы Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от 17.02.2015 № 217

Отчет

о выполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» по итогам 2014 года

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» была разработана и утверждена постановлением Главы городского округа Отрадный Самарской области от 21.04.2009 № 421.

Целью настоящей программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.

В соответствии с утвержденными изменениями на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских дорог в 2014 году выделено всего 37136,69 тыс. рублей, в том числе:

-16995,40 тыс. рублей из местного бюджета,

-20141,29 тыс. рублей из областного бюджета.

Освоено средств – 36811,1 тыс. рублей (Приложение 1).

В рамках реализации программы ежегодно за счет средств местного бюджета выполняется ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог на сумму 2000 тыс. рублей. В 2014 году из местного бюджета на ямочный ремонт были выделены дополнительные средства.

Выполнен ремонт покрытий картами общей площадью 4707,0 кв.метров на сумму 3816,0 тыс. рублей.

В 2014 году в рамках реализации программы были предусмотрены средства местного бюджета на выполнение работ по отсыпке щебнем 5-ти дорог частного сектора: ул.Тенистая, ул.2-ой Северный проезд, ул.Чапаевская, ул.Осиновская, ул.Надежды. В ходе благоустройства этих дорог произошло уточнение объемов, что позволило дополнительно выполнить отсыпку части дороги ул.Пушкина.

Освоено средств – 4165,5 тыс. рублей. Площадь благоустроенных дорог 12620 м$^2$ протяженностью 3031 пм.

Соглашением №28-13/25 от 04.04.2014 о предоставлении в 2014 году в бюджет городского округа Отрадный субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», предусмотрены средства в сумме 20846,06 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 20141,3 тыс. рублей,

- средства местного бюджета - 704,76 тыс. рублей.

На данные средства выполнены следующие работы:

-ремонт проезда от Детской школы искусств по ул.Сабирзянова 0,46 км;

-ремонт автодороги по ул.Кооперативная (от ул.Рабочая до разворотной площадки – 1,31 км;

-ремонт автодороги по ул.Победы (от ул.Новокуйбышевской до ул.Первомайской) – 0,24 км;

-ремонт внутриквартальной дороги от ул.Отрадная 17,19 до ул.Октябрьская -1644м2;

-ремонт внутриквартальной дороги по ул.Отрадная, 30 – 1296 м2;

-ремонт внутриквартальной дороги по ул.Сабирзянова, 12-16 – 1926 м2;

-проектные работы по капитальному ремонту дороги по ул.Сабирзянова.

Оплата произведена по факту выполненных работ в сумме 20730,7 тыс. рублей.

За 2014 год запланированные показатели достигнуты (таблицы №2,3).

На весь период реализации программы прогнозируемое увеличение протяженности дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием запланировано в размере 6,26 км.

За период с 2009-2014 годы увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием составило 3,64 км, что составляет 58 % от запланированных показателей.

Программой планировалось увеличение протяженности отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием 10,74 км, за период 2009-2014 годы увеличение составило 11,11км.

Увеличение доли отремонтированных дорог местного значения по сравнению с протяженностью дорог общего пользования за период с 2009 по 2014 годы составило 7,96 %.

Цели, определенные муниципальной программой на 2014 год достигнуты.

Приложение 1
к отчету о выполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2009-2015 годы» за 2014 год

| №п/п | Наименование объекта, договорной документ | Лимит всего | Лимит областной бюджет | Лимит местный бюджет | Освоено в 2014 году | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Обл.б. | Мест.б | |
| **Капитальное строительство** | | | | | | | | |
| 1. | **Итого:** | **5093,7** | **0,00** | **5093,7** | **5053,2** | | **5053,2** | |
| | Отсыпка дорог щебнем S=12620м2, L=3031м | | | | 4165,50 | | 4165,5 | |
| - | ул.Чапаевская, 636 м, 2544 м2 | | | | | | | |
| - | ул.Тенистая 140 м,560м2 | | | | | | | |
| - | ул.2-ой Северный проезд, 434м 1736 м2 | | | | | | | |
| - | ул.Осиновская, 315м, 1260м2 | | | | | | | |
| - | ул.Пушкина, 581м, 2820м2 | | | | | | | |
| - | ул.Надежды, 925м,3700м2 | | | | | | | |
| | Строительство тротуара по ул.Нефтяников (от ул.Центральная до ул.Буровиков), 605м2. | | | | 887,70 | | 887,7 | |
| **Капитальный ремонт** | | | | | | | | |
| 2 | **Итого:** | **32043,0** | ***20141,3*** | ***11901,7*** | ***31757,8*** | ***20032,1*** | ***11725,7*** | |
| - | Ремонт внутриквартальной дороги по ул.Первомайской,55а,57а,59б , 1775 м2 | | | | 540,6 | | *540,6* | |
| - | Ремонт внутриквартальной дороги по ул.Отрадная 9,9а, 1334 м2 | | | | 1143,3 | | *1143,3* | |
| - | Ремонт дорожного покрытия на участке примыкания ул.Отрадной к ул.Советской с учетом организации водостока, 3187м2 | | | | 2893,7 | | *2893,7* | |
| - | Устройство парковочной площадки в районе школы №8 (ул.Пионерская,28) и ремонт въезда на территорию школы №8, 274м2 | | | | 323,8 | | *323,8* | |
| - | Ремонт въезда во двор дома №26а по ул.Пионерская, 159,6 м2 | | | | 174,9 | | *174,9* | |
| - | Устройство дорожного ограждения в районе СОШ №4 по ул.Победы, 80 и в районе Дома пионеров по ул.Ленина, 59, длиной 280 м | | | | 342,2 | | *342,2* | |
| - | Ямочный ремонт городских дорог 4707м2 | | | | 3816,0 | | 3816,0 | |
| - | Ремонт автодороги по ул. Кооперативная ( от ул.Рабочая до разворотной площадки), 1,31км | | | | 7130,2 | *7058,9* | *71,3* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ремонт проезда от Детской школы искусств до ул.Сабирзянова, 0,46 км | | | | 4022,9 | *3982,1* | *40,8* | |
| - | Ремонт автодороги по ул. Победы (от ул. Новокуйбышевской до ул. Первомайской), 024 км | | | | 4040,1 | *3999,7* | *40,4* | |
| - | Благоустройство внутриквартальной дороги по ул.Отрадная (район д.№17,№19) до ул.Октябрьская, 1644 м2 | | | | 1589,6 | *1414,8* | *174,8* | |
| - | Ремонт внутриквартального проезда в районе ж.д. №12-16 по ул.Сабирзянова, 1926 м2 | | | | 1983,0 | *1759,4* | *223,6* | |
| - | Ремонт внутриквартальной дороги на территории ж.д. №30 по ул.Отрадная, 1296 м2 | | | | 1341,0 | *1193,5* | *147,5* | |
| - | Ремонт внутриквартальной дороги по ул.Первомайская, 55, 372 м2 | | | | 562,1 | | *562,1* | |
| - | Проектные работы по капитальному ремонту дороги по ул.Сабирзянова | | | | 784,3 | *623,7* | *160,6* | Экспертиза ПСД |
| - | Ремонт дороги по ул.Лесной (от ул.Мира до ул.Дачная) , 830м2 | | | | 685,7 | | 685,7 | |
| - | Диагностика и оценка состояния улично-дорожной сети г.о.Отрадный Самарской области, | | | | 49,0 | | 49,0 | |
| - | Услуги по организации лабораторных испытаний, | | | | 72,1 | | 72,1 | |
| - | Испытание вырубки а/бетона | | | | 13,7 | | 13,7 | |
| - | Выполнение пересчета смет.документации по объекту "Рабочий проект а/д к проекту жилого района в юго-восточной части г.о.Отрадный | | | | 116,5 | | 116,5 | |
| - | Выполнение работ по паспортизации улиц г.о.Отрадный | | | | 133,0 | | 133,0 | |
| | ***Всего по программе*** | ***37136,7*** | ***20141,3*** | ***16995,4*** | ***36811,0*** | ***20032,1*** | ***16778,9*** | |

Зам. руководителя УКС Г.С.Ганиева

Приложение 2

к отчету о выполнении
муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования
в городском округе Отрадный Самарской области
на 2009-2015 годы» за 2014 год

**Сравнительная таблица**
**по целевым индикаторам, характеризующим ежегодный ход**
**и итоги реализации Программы за 2014 год.**

| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009 год | | 2010год | | 2011год | | 2012год | | 2013 | | 2014 | |
| | | | План | Факт | План | Факт | План | факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| | Цель 1: Увеличение протяженности. пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области | | | | | | | | | | | | | |
| | Задача 1.1: Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Прогнозируемое увеличение протяженности дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования. | % | 2,4 | 2,4 | 1,05 | 1,05 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 2,21 | 2,21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Прогнозируемое увеличение доли реконструируемых дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования. | % | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Прогнозируемое увеличение доли отремонтированных дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования. | % | 0,31 | 0,31 | - | - | 1,14 | 1,14 | 0,7 | 0,7 | 2,44 | 2,22 | 4,79 | 4,79 |

Зам. руководителя УКС Г.С.Ганиева

Приложение 3

к отчету о выполнении муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования в городском округе Отрадный
Самарской области на 2009-2015 годы» за период
2009-2014 годы за 2014 год

**Сравнительная таблица показателей экономической эффективности реализации программы за 2009-2014 год**

| Показатели | Ед. изм. | Всего | | 2009 год | | 2010 год | | 2011год | | 2012год | | 2013 год | | 2014 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | факт | План | Факт | План | Факт |
| Кр1-увеличение протяженности дорог местного значения в городском округе Отрадный | км | 3,64 | 3,64 | 2,32 | 2,32 | 1,02 | 1,02 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 3,03 | 3,03 |
| Кр2-увеличение протяженности реконструируемых дорог местного значения в городском округе Отрадный | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кр3-увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском округе Отрадный | км | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 2,36 | 2,46 | 6,55 | 6,55 |

Зам. руководителя УКС Ганиева Г.С.