АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05.2015 № 657

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации городских целевых программ в городском округе Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.09.2011 №1289, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы» по итогам 2014 года.
2. При разработке Программы на 2016 год и последующий период предусмотреть в показателях эффективности выполнения программы критерии, связанные со степенью благоустройства территории и удовлетворения населения.
3. Направить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы» по итогам 2014 года в Думу городского округа Отрадный.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава Администрации городского
округа Отрадный Самарской области *А.А.Мязин*

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Отрадный Самарской
области от 13.05.2015 № 658

Отчет
о ходе выполнения работ по благоустройству городских территорий
в 2014 году

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы была разработана и утверждена Постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 12.09.2011 № 278.

Целью настоящей Программы является обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан, повышение уровня благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий, обустройство дворов парковочными площадками и пешеходными дорожками, детским игровым оборудованием.

Реализация мероприятий Программы несет за собой также и немаловажный социальный эффект: повышение безопасности движения по внутриквартальным дорогам.

На осуществление мероприятий программы в 2014 году первоначально было выделено 22393,00 тысяч рублей.

В разрезе ГРБС:

- Управлению капитального строительства – 3130,00 тысяч рублей;
- Управлению ЖКХ и ОН – 13900,00 тысяч рублей;
- Комитету по управлению имуществом - 5363,00 тысяч рублей.

В течение года из местного бюджета дополнительно выделено 16471,00 тыс. рублей.

Итого на реализацию программы в 2014 году было запланировано – 38864,00 тысяч рублей:

в том числе:

- по Управлению капитального строительства – 16345,00 тысяч рублей;

- по Управлению ЖКХ и ОН – 15650,0,00 тысяч рублей;

- по Комитету по управлению имуществом - 6292,00 тысяч рублей;

- по Комитету по социальной политике – 577,00 тысяч рублей.

По Управлению капитального строительства в 2014 году освоено - 12605,5 тысяч рублей, в том числе:

- 1700,00 тысяч рублей - средства федерального бюджета,

- 10905,5 тысяч рублей - средства местного бюджета.

На данные средства выполнено благоустройство 30 внутриквартальных территорий городского округа, в том числе:

-устройство 12 парковочных площадок, 17 пешеходных дорожек, подходов к подъездам и тротуаров, 3 бельевые площадки - общей площадью 4864 м^2;

- ремонт (расширение) внутриквартальных дорог 3201 м^2;

-устройство металлических ограждений лавочек на городской площади;

-обустройство пешеходной дорожки от д/с№8 до ул.1-й Северный проезд;

-пешеходного перехода по ул.Первомайской в районе Храмового комплекса;

-благоустройство площадки около лагеря "Остров детства";

- благоустройство сквера "Фронтовые письма".

На проведение работ в сквере "Фронтовые письма" было выделено 6000 тыс. рублей, в том числе 1700 тыс. средства федерального бюджета и 800 тыс. рублей – средства областного бюджета. Но в связи с неблагоприятными погодными условиями освоено за отчетный период только 2662,7 тыс. рублей из них:

- 1700,00 тысяч рублей средства федерального бюджета;

- 962,7 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, бетонированию подиума и частичное устройство покрытия из тротуарной

плитки. Завершение работ перенесено на 2015 год. В настоящее время основные работы завершены (Приложение №1).

По Управлению ЖКХ и ОН освоение составило – 15620,5 тысяч рублей.

Было выполнено устройство дорожек из тротуарной плитки в районе ЦДОД, монтаж 9-ти остановочных павильонов, опиловка 180-ти аварийных и сухостойных деревьев, ремонт детского игрового оборудования в 25-ти дворах, установка нового ДИО в 1 дворе - 4 единицы, установка информационных стендов в 25 дворах, приобретено и установлено 100 штук урн, завезено 25 машин грунта на 23 адреса, планировка городской свалки. Кроме этого, произведена оплата за уличное освещение, текущее содержание городского фонтана и приобретены подарки и поощрительные призы для конкурса по благоустройству (Приложение №2).

По комитету управления имуществом средства освоены в полном объеме. Произведены лизинговые платежи в сумме 6292,00 тыс.рублей за технику, приобретенную в 2013 году.

По комитету по социальной политике средства освоены также в полном объеме в сумме 577 тысяч рублей. Произведена опиловка 106 деревьев на территориях детских учреждений.

Цели определенные городской целевой программой «Благоустройство внутриквартальных территорий городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы» на 2014 год выполнены.

Руководитель
Управления капитального строительства
Администрации городского округа Отрадный Л.Н.Цыплакова

Приложение №1

к отчету о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 годы» за 2014 год

Выполненные мероприятия программы "Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 гг" в 2014 году по Управлению капитального строительства

№ п/п	Адрес объекта благоустройства	Устройство парковочных площадок, пешеходных дорожек и бельевых площадок		Ремонт (расширение) внутриквартальных дорог		Ремонт и благоустройство контейнерных площадок	Устройство уличного освещения, оплата электроэнергии, закупка	прочие
		м²	**тыс. руб.**	**м²**	**тыс. руб.**	**тыс. руб.**	**тыс. руб.**	**тыс. руб.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	ул. Ленина 67,67а,69 ул.Гагарина, 41-43	309,0	240,4	100,0	175,1	14,9		
2	Тротуар от д.17 б по ул. Отрадной до ул. Пионерской (д.29,27)	650,0	680,0	960,0	545,1			
3	ул. Ленина 22	305,0	702,5	520,0	384,0			
4	ул.Ленина, 13	42,0	35,2					
5	ул. Советская 60	294,0	288,6	21,0	20,6			
6	ул. Сабирзянова 6	250,0	251,2					
7	ул. Советская 72а-74	70,0	61,0	610,0	80,3			
8	ул. Советская 100-106	219,0	213,3	120,0	150,9			
9	ул. Сабирзянова 13	231,5	263,6					
10	ул. Сабирзянова 32	285,0	525,1		61,0			
11	ул. Первомайская 59а	93,0	56,9	331,0	140,1			
12	ул. Сабирзянова 9	207,0	123,5	420,0	333,7			
13	ул. Первомайская 61,63	225,0	321,7					
14	ул. Отрадная 10	33,0	75,6					
15	ул. Орлова 6	90,0	116,0					
16	ул. Сабирзянова 23	110,0	248,7	140,0	177,5			
17	Устройство металлических ограждений лавочек на городской площади							300,0
18	ул. Победы 1а	30,0	74,3					
19	ул. Гагарина 57,59	385,0	198,6					
20	ул.Отрадная 9,9а	125,0	152,9					
21	Установка флаговой конструкции на территории ледового катка в г.о.Отрадный							160,0
22	Въезд на территорию ГБОУ СОШ №6 по ул.Победы 11	378,6	449,3					

25	ул.Ленина (район платных услуг ГБУ СО "Отрадненская городская больница")	257,0	388,9					
26	Обустройство пешеходной дорожки от д/с№8 до ул.1-й Северный проезд	80,0	167,4					
27	Ремонт лестницы по ул.Сабирзянова,23 (вход в арку)		23,0					
28	Устройство уличного освещения по ул.Орлова,3						70,4	
29	Организация пешеходного перехода по ул.Первомайской в районе Храмового комплекса	195,0	204,9					
32	Городской фонтан							799,3
38	Восстановление внутриквартальной дороги по ул.Гайдара,51,53				178,7			
39	Ямочный ремонт внутриквартальных дорог				196,6			
40	Ремонт сквера "Фронтовые письма", в т.ч.:							
40.1	областной бюджет				1700,0			
40.2	местный бюджет				962,7			
41	Благоустройство площадки около лагеря "Остров детства"							199,8
42	Благоустройство территории по ул.Буровиков (ямочный ремонт дорог)							50,0
43	Поставка ограждения парковки по ул.Ленина							42,0
44	Опиловка деревьев							
	ИТОГО:		5862,7		5106,3	14,9	70,4	1551,1

Всего выполнено по программе: 12605,5 тыс.рублей

Приложение №2
к отчету о выполнении муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Отрадный
Самарской области на 2011-2015 годы» за
2014 год

Выполненные мероприятия программы "Благоустройство территории городского округа Отрадный Самарской области на 2011-2015 гг" за 2014 год по Управлению ЖКХ и ОН

№ п/п	Адрес объекта благоустройства	Устройство парковочных площадок, пешеходных дорожек и бельевых площадок		Ремонт (расширение) внутриквартальных дорог		Ремонт и благоустройство контейнерных площадок	Устройство уличного освещения, оплата электроэнергии, закупка электротехнических материалов		Опиловка	Содержание объектов и элементов внешнего благоустройства	Конкурс по благоустройству
		$м^2$	тыс. руб.	$м^2$	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб	тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Устройство дорожек из тротуарной плитки в районе ЦДОД									48,20	
2	Монтаж остановочных павильонов (9 шт.)									142,00	
3	Уличное освещение (оплата электроэнергии, приобретение электротехнических материалов и оборудования)							13330,80			
4	Опиловка аварийных и сухостойных деревьев (180 шт.)								887,60		
5	Городской фонтан (текущее содержание)									400,00	
6	Конкурс по благоустройству (подарки и поощрительные призы)										74,00
7	Ремонт ДИО и установка стендов (ремонт ДИО в 25 дворах, установка нового ДИО в 1 дворе (4 единицы), установка информационных стендов в 25 вдорах)									294,00	
8	Приобретение и установка урн (100 шт.)									234,70	
9	Завоз грунта (на 23 адреса завезено 25 машин)									100,00	
10	Прочие расходы (планировка городской свалки)									109,20	
	Итого: 15620,5							13330,80	887,60	1328,10	74,00